



ORIENTAÇÃO DE OBRA: QUADRA 01 – LOTE 11

Alerta: Quinta orientação sobre colocação de rufos e pingadeiras no muro de divisa lateral, caso não houver adequação será passível de aplicação de MULTA.

Alerta: Terceira orientação sobre remoção de mato alto, caso não houver adequação será passível de aplicação de MULTA.

Alerta: Segunda orientação sobre tela de proteção caída, favor providenciar a regularização.

Identificamos conforme a fotografia abaixo, a seguinte irregularidade em desacordo com as especificações estatutárias a saber:

- 1 – Providenciar a colocação de pingadeiras e rufos nos muros de divisa lateral e posterior, visando evitar problemas de infiltração em ambos os muros.
- 2 – Tela de proteção caída, favor providenciar a regularização, visando evitar acessos na obra, precavendo possíveis acidentes.
- 3 – Providenciar a colocação da tela de proteção na caçamba, visando evitar que os resíduos leves se espalhem.
- 4 – Providenciar a remoção de mato alto presente na obra, visando evitar um local de proliferação de animais peçonhentos.

Observação: Visita realizada em 12/11/24, prazo para adequação de **48h** a partir do recebimento desta orientação. Caso a situação relatada acima estiver regularizada, favor desconsiderar a orientação e seguir o andamento da obra.

Segue a foto em anexo do problema relatado.





Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Paulo Dobelin - Arquiteto e Urbanista

E-mail: fiscalizacaopdobelin@gmail.com - Fone: (19) 99278-7023